



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA SHKODËR
DREJTORIA E SHERBIMEVE PUBLIKE DHE NDJEKJES SE INVESTIMEVE TE
INFRASTRUKTURES

Nr. 6476/6 Prot

Shkodër, më 29.12.2023

Lënda : Dergim formular raportimi për zbatimin e Kontratës

NJËSIA E PROKURIMIT

BASHKIA SHKODER

Sa më sipër po ju dergojmë formularin e raportimit për zbatimin e Kontratës për objektin :
“Rikonstruksion rruga Preng Morina”

DREJTORI

Alfred LULETA

FORMULAR RAPORTIMI PËR ZBATIMIN E KONTRATËS

RAPORT PËRMBLEDHËS /

(Ky raport hartohet në përfundim të kontratës, për korrektësinë dhe cilësinë e zbatimit të kontratës, duke plotësuar të gjitha seksionet dhe pikat e këtij formulari)

RAPORT I NDËRMJETËM

(Ky raport hartohet gjatë zbatimit të kontratës, për çdo fazë: për modifikimin/modifikimet e kontratës, ndërprerjen, përfundimin, shpalljen e pavlefshme të saj, apo çdo problematikë tjetër, duke plotësuar seksionet respektive, sipas rastit)

Hartuar më: 28.12.2023

Autoriteti Kontraktor: Bashkia Shkoder

Adresa Rruga 13 Dhjetori, Nr 1

Email ifo@bashkiashkoder.gov.al

SEKSIONI I

A. TË DHËNAT E KONTRATËS

Nr.2407/11 Prot., datë 11.04.2023	
Objekti i kontratës	“Rikonstrukcion rruga Preng Morina”
Data e lidhjes së kontratës	11.04.2023
Data e hyrjes në fuqi të kontratës	18.04.2023
Kohëzgjatja e kontratës	4muaj
Vlera e kontratës pa TVSH	4,586,767
Vlera e kontratës me TVSH	5,504,121
Sigurimi i kontratës (Bankë/shoqëri sigurimi)	218,417 19 841
Fondi rezervë (nëse ka)	218,417
Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër (Minikontratë)	Po <input type="checkbox"/> Jo <input checked="" type="checkbox"/>
Numri i referencës së procedurës/lotit të përfunduar	REF-59931-02-22-2023



me nënshkrimin e kësaj kontrate	
Tipi i kontratës	Mall <input type="checkbox"/> Shërbim <input type="checkbox"/> Punë X
Kontraktori/ët (Bashkim operatorësh (nëse është rasti))	“Curri”sh.p.k.
Nënkontraktori (nëse është rasti)	
Mbikëqyrësi (për kontratat e punës)	“Novatech Studio”sh.p.k.
Kolaudatori (për kontratat e punës)	“2D&P HSA Studio”sh.p.k.

SEKSIONI II

B. ECURIA E ZBATIMIT

B.1 MODIFIKIMI/ET NË KONTRATË GJATË AFATIT TË ZBATIMIT

Shtyrje te afatit te perfundimit te punimeve

(Përshkruaj shkurtimisht arsyet, rrethanat dhe argumentimin përkatës, mbi bazën e dispozitave ligjore që është bërë modifikimi)

JO

- Vlera e modifikimit (nëse është rasti)

- Shtyrja e afatit të kontratës (nëse është rasti) JO

B.2. NDËRPRERJE E KONTRATËS PO

JO X

-Data e ndërprerjes _____

(Përshkruaj shkurtimisht arsyet, rrethanat dhe argumentimin përkatës, mbi bazën e dispozitave ligjore që është bërë ndërprerja e kontratës)

B.3 PËRFUNDIMI I KONTRATËS PARA AFATIT TË SAJ PO JO

-Data e përfundimit: 09.08.2023

(Përshkruaj shkurtimisht arsyet, rrethanat dhe argumentimin përkatës, mbi bazën e dispozitave ligjore që është bërë përfundimi i kontratës para afatit të saj)

Moti i mire, organizimi i mire i punes dhe mospasja e problematikave

B.4 SHPALLJE E PAVLEFSHME E KONTRATËS PO JO

(Përshkruaj shkurtimisht arsyet, rrethanat dhe argumentimin përkatës, mbi bazën e dispozitave ligjore që është bërë shpallja e pavlefshme e kontratës)

B.5 NDRYSHIME TË TJERA (nëse është rasti) (Psh:Ndryshim i ekspertit, drejtuesit teknik, etj)

___ Jo

B.6 PROBLEMATIKA TË TJERA TË EVIDENTUARA GJATË ZBATIMIT TË KONTRATËS (nëse është rasti) PO JO

(Përshkruaj shkurtimisht problematikat lidhur me zbatimin e kontratës)

B.7 VEPRIMET E NDËRMARRA NGA AUTORITETI KONTRAKTOR NË LIDHJE ME SITUATAT APO PROBLEMATIKAT E EVIDENTUARA GJATË ZBATIMIT TË KONTRATËS.

- Aplikim penalitetesh

- Konfiskim sigurim kontrate

- Zgjidhje kontrate

-
- Veprime të tjera
-

B.8 PËRFUNDUAR ME SUKSES

PO X

JO

- Data e përfundimit të kontratës: 09.08.2023

-Kontrata është zbatuar me korrektësi dhe cilësi

PO X

JO

C. LIKUJDIMI I KONTRATËS

-Parashikimi në kontratë për afatin e shlyerjes së pagesave

30 dite nga Kolaudimi i Punimeve

- Data e kolaudimit (për kontratat e punës publike)

26.09.2023

- Data e shlyerjes së plotë të detyrimit financiar

18.10.2023

D. SHËNIME TË TJERA (nëse është rasti)

Konc. Ing. R. Guri
