

FORMULAR RAPORTIMI PËR ZBATIMIN E KONTRATËS

RAPORT PËRMBLEDHËS /

(Ky raport hartohet në përfundim të kontratës, për korrektësinë dhe cilësinë e zbatimit të kontratës, duke plotësuar të gjitha seksionet dhe pikat e këtij formulari)

RAPORT I NDËRMJETËM

(Ky raport hartohet gjatë zbatimit të kontratës, për çdo fazë: për modifikimin/modifikimet e kontratës, ndërprerjen, përfundimin, shpalljen e pavlefshme të saj, apo çdo problematikë tjetër, duke plotësuar seksionet respektive, sipas rastit)

Hartuar më: **26.10.2023**

Autoriteti Kontraktor: **Bashkia Shkoder**

Adresa **Rruga 13 Dhjetori, Nr 1**

Email **info@bashkiashkoder.gov.al**

SEKSIONI I

A. TË DHËNAT E KONTRATËS

Nr. 2405/11 Prot., date 11.04.2023	
Objekti i kontratës	Rikonstrukcion rruga Krajej
Data e lidhjes së kontratës	11.04.2023
Data e hyrjes në fuqi të kontratës	11.04.2023
Kohëzgjatja e kontratës	4 muaj
Vlera e kontratës pa TVSH	3 328 630
Vlera e kontratës me TVSH	3 994 356
Sigurimi i kontratës (Bankë/shoqëri sigurimi)	
Fondi rezervë (nëse ka)	96 950
Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër (Minikontratë)	Po <input type="checkbox"/> Jo <input checked="" type="checkbox"/>

Numri i referencës së procedurës/lotit të përfunduar me nënshkrimin e kësaj kontrate	REF-59959-02-22-2023
Tipi i kontratës	Mall <input type="checkbox"/> Shërbim <input type="checkbox"/> Punë <input checked="" type="checkbox"/>
Kontraktori/ët (Bashkim operatorësh (nëse është rasti)	
Nënkontraktori (nëse është rasti)	
Mbikëqyrësi (për kontratat e punës)	“HE & SK 11” shpk
Kolaudatori (për kontratat e punës)	“2D&P HSA STUDIO” sh.p.k

SEKSIONI II

B. ECURIA E ZBATIMIT

B.1 MODIFIKIMI/ET NË KONTRATË GJATË AFATIT TË ZBATIMIT

JO

(Përshkruaj shkurtimisht arsyet, rrethanat dhe argumentimin përkatës, mbi bazën e dispozitave ligjore që është bërë modifikimi)

- Vlera e modifikimit (nëse është rasti)

- Shtyrja e afatit të kontratës (nëse është rasti) JO

B.2. NDËRPRERJE E KONTRATËS PO

JO X

B.3 PËRFUNDIMI I KONTRATËS PARA AFATIT TË SAJ PO X

JO

-Data e përfundimit: 06.07.2023

Punimet jane kryer para përfundimit të afatit të kontratës, pasi kushtet atmosferike kane favorizuar ecurine e punimeve dhe eshte bere nje organizim i mire i punes nga ana e sipermarresit

B.4 SHPALLJE E PAVLEFSHME E KONTRATËS PO JO

(Përshkruaj shkurtimisht arsyet, rrethanat dhe argumentimin përkatës, mbi bazën e dispozitave ligjore që është bërë shpallja e pavlefshme e kontratës)

B.5 NDRYSHIME TË TJERA (nëse është rasti) (Psh:Ndryshim i ekspertit, drejtuesit teknik, etj)

___ Jo

B.6 PROBLEMATIKA TË TJERA TË EVIDENTUARA GJATË ZBATIMIT TË KONTRATËS (nëse është rasti) PO JO

(Përshkruaj shkurtimisht problematikat lidhur me zbatimin e kontratës)

B.7 VEPRIMET E NDËRMARRA NGA AUTORITETI KONTRAKTOR NË LIDHJE ME SITUATAT APO PROBLEMATIKAT E EVIDENTUARA GJATË ZBATIMIT TË KONTRATËS.

• Aplikim penalitetesh

• Konfiskim sigurim kontrate

• Zgjidhje kontrate

• Veprime të tjera

B.8 PËRFUNDUAR ME SUKSES PO JO

- Data e përfundimit të kontratës: 06.07.2023

-Kontrata është zbatuar me korrektësi dhe cilësi

PO

JO

C. LIKUJDIMI I KONTRATËS

-Parashikimi në kontratë për afatin e shlyerjes së pagesave

30 dite nga Kolaudimi i Punimeve

- Data e kolaudimit (për kontratat e punës publike)

28.08.2023

- Data e shlyerjes së plotë të detyrimit financiar

25.10.2023

D. SHËNIME TË TJERA (nëse është rasti)

Monitoruesi i kontrates:

ing. Gerralda Gogaj

