

## FORMULAR RAPORTIMI PËR ZBATIMIN E KONTRATËS

**RAPORT PËRMBLEDHËS**        /

(Ky raport hartohet në përfundim të kontratës, për korrektësinë dhe cilësinë e zbatimit të kontratës, duke plotësuar të gjitha seksionet dhe pikat e këtij formulari)

**RAPORT I NDËRMJETËM**   

(Ky raport hartohet gjatë zbatimit të kontratës, për çdo fazë: për modifikimin/modifikimet e kontratës, ndërprerjen, përfundimin, shpalljen e pavlefshme të saj, apo çdo problematikë tjetër, duke plotësuar seksionet respektive, sipas rastit)

**Hartuar më:**                      **26.10.2023**

**Autoriteti Kontraktor:** **Bashkia Shkoder**

**Adresa**                              **Rruga 13 Dhjetori, Nr 1**

**Email**                                **info@bashkiashkoder.gov.al**

### **SEKSIONI I**

#### **A. TË DHËNAT E KONTRATËS**

Nr. 2408/12 Prot., date 12.04.2023	
<b>Objekti i kontratës</b>	<b>Rikonstrukcion trotuari rruga Daut Boriçi</b>
<b>Data e lidhjes së kontratës</b>	12.04.2023
<b>Data e hyrjes në fuqi të kontratës</b>	12.04.2023
<b>Kohëzgjatja e kontratës</b>	2 muaj
<b>Vlera e kontratës pa TVSH</b>	5 260 815
<b>Vlera e kontratës me TVSH</b>	6 312 978
<b>Sigurimi i kontratës (Bankë/shoqëri sigurimi)</b>	
<b>Fondi rezervë (nëse ka)</b>	250 515 (nuk është përdorur gjatë zbatimit të kontratës)
<b>Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër (Minikontratë)</b>	Po <input type="checkbox"/> Jo <input checked="" type="checkbox"/>

Numri i referencës së procedurës/lotit të përfunduar me nënshkrimin e kësaj kontrate	REF-59959-02-22-2023
Tipi i kontratës	Mall <input type="checkbox"/> Shërbim <input type="checkbox"/> Punë <input checked="" type="checkbox"/>
Kontraktori/ët (Bashkim operatorësh (nëse është rasti))	
Nënkontraktori (nëse është rasti)	
Mbikëqyrësi (për kontratat e punës)	"AMCO ENGINEERING" shpk
Kolaudatori (për kontratat e punës)	"2D&P HSA STUDIO" sh.p.k

## SEKSIONI II

### B. ECURIA E ZBATIMIT

#### B.1 MODIFIKIMI/ET NË KONTRATË GJATË AFATIT TË ZBATIMIT

JO

*(Përshkruaj shkurtimisht arsyet, rrethanat dhe argumentimin përkatës, mbi bazën e dispozitave ligjore që është bërë modifikimi)*

- Vlera e modifikimit (nëse është rasti)

- Shtyrja e afatit të kontratës (nëse është rasti) PO

#### B.2. NDËRPRERJE E KONTRATËS PO X

JO

-Data e ndërprerjes 16.06.2023

Aryet e ndërprerjes:

1. Banorët e kësaj rruge refuzojnë lirim të sheshit të ndërtimit për prishjen e trotuareve, duke penguar vazhdimin e punimeve.
2. Projekti dhe preventivi i punimeve kanë nevojë për disa ndryshime, për shkak të disa

problematikave të konstatuara në terren.

*Baza ligjore:*

Ligji nr 8402 date 10.09.1998 “Per disiplinimin e punimeve të ndërtimit”

Udhëzimi i KM nr. 2, datë 13.5.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”

VKM nr. 610 dt. 22.09.2022 “Për Përcaktimin e Rregullave Të Detajuara Për Mënyrën e Caktimit Të Mbikëqyrësit, Detyrat Dhe Përgjegjësitë E Tij, Kushtet Dhe Elementet E Përgjithshme Të Sigurimit Të Përgjegjësisë Profesionale, Si Dhe Rregullat, Procedurat Dhe Mënyrën E Mbajtjes Së Dokumentacionit Gjatë Zhvillimit Të Punimeve”

**B.3 PËRFUNDIMI I KONTRATËS PARA AFATIT TË SAJ** PO  JO

**-Data e përfundimit: 07.08.2023**

*(Përshkruaj shkurtimisht arsyet, rrethanat dhe argumentimin përkatës, mbi bazën e dispozitave ligjore që është bërë përfundimi i kontratës para afatit të saj)*

**B.4 SHPALLJE E PAVLEFSHME E KONTRATËS** PO  JO

*(Përshkruaj shkurtimisht arsyet, rrethanat dhe argumentimin përkatës, mbi bazën e dispozitave ligjore që është bërë shpallja e pavlefshme e kontratës)*

---

**B.5 NDRYSHIME TË TJERA (nëse është rasti) (Psh:Ndryshim i ekspertit, drejtuesit teknik, etj)**

     Jo

---

**B.6 PROBLEMATIKA TË TJERA TË EVIDENTUARA GJATË ZBATIMIT TË KONTRATËS (nëse është rasti)** PO  JO

*(Përshkruaj shkurtimisht problematikat lidhur me zbatimin e kontratës)*

**B.7 VEPRIMET E NDËRMARRA NGA AUTORITETI KONTRAKTOR NË LIDHJE ME SITUATAT APO PROBLEMATIKAT E EVIDENTUARA GJATË ZBATIMIT TË KONTRATËS.**

- Aplikim penaltetesh  X

Janë aplikuar penaltete për sipërmarrësit, sepse fatura tatimore është prerë më datë 14.08.2023. Bazuar në ligjin nr. 28/2014 “Për pagesat e vonuara në detrimet kontraktore e tregtare”, fatura

tatimore për punimet e kryera duhet të pritët ditën që kontraktori përfundon punimet e parashikuara në kontratë.

• Konfiskim sigurim kontrate

---

• Zgjidhje kontrate

---

• Veprime të tjera

---

**B.8 PËRFUNDUAR ME SUKSES**

**PO X**

**JO**

- Data e përfundimit të kontratës: **07.08.2023**

-Kontrata është zbatuar me korrektësi dhe cilësi

**PO X**

**JO**

---

### **C. LIKUJDIMI I KONTRATËS**

-Parashikimi në kontratë për afatin e shlyerjes së pagesave

**30 dite nga Kolaudimi i Punimeve**

- Data e kolaudimit (për kontratat e punës publike)

**15.09.2023**

- Data e shlyerjes së plotë të detyrimit financiar

**25.10.2023**

### **D. SHËNIME TË TJERA** (nëse është rasti)

---

**Monitoruesi i kontrates:**

**ing. Gerralda Gogaj**

